

LISTADO DE PROYECTOS FNDR AÑO 2012							
BIP	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
30076284-0	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, CALLES LATORRE Y OTRAS SAN ROSENDO. AÑO 2012	FNDR	\$ 222.802.000	\$ 244.974.700	11-10-2012	ELJECUTADO 265 DIAS	LICITADO : EL (DOM) EMPRSA: LOS ROBLES CONSTRUCCIÓN LTDA.
30103441-0	REPOSICIÓN ACCESO LADERA SUR. SAN ROSENDO - AÑO 2010	FNDR	\$ 137.795.000	\$ 134.560.124	05-11-2012	EN EJECUCIÓN	LICITADO: EL (DOM) EMPRESA: OLIBER Y BURGOS S.A
LISTADO DE PROYECTOS FNDR AÑO 2012 PENDIENTES							
BIP	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
30064232-0	CONSTRUCCIÓN IV ETAPA PAVIMENT. SECTOR URBANO SAN ROSENDO - AÑO 2010	FNDR	\$ 275.952.000	POSTULADO			
30095580-0	MEJORAMIENTO CALLES Ibieta IBIETA, ESMERALDA Y OTRAS.	FNDR	\$ 424.096.478	EN REEVALUA- CIÓN			
LISTADO DE PROYECTO PMU AÑO 2011 A 2012							
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
1-2-2011-205	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, 2011 SAN ROSENDO AÑO: 2011	PMU	\$43.772.000	\$43.761.000  SALDO DE \$ 10,554	01-08-2011	30-03-2012  EJECUTADO CON FICHA DE CIERRE PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA: SECPLAC SR. JOSE COFRE
1-2-2011-68	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES SECTOR NORTE. SAN ROSENDO AÑO: 2011	PMU	\$49.659.000	\$49.649.000  SALDO DE \$ 9,903	12-09-2011	02-03-2012  EJECUTADO CON FICHA DE CIERRE PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA: SECPLAC SR. JOSE COFRE
LISTADO DE PROYECTO PMU AÑO 2012							
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
1-C-2011-2887	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES POBLACIÓN 25 DE OCTUBRE. SAN ROSENDO AÑO: 2012	PMU	\$49.640.000		20-08-2012	31-01-2013 EN EJECUCION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA: SECPLAC SR. JOSE COFRE
LISTADO DE PROYECTO CIRCULAR 33 - AÑO 2012							
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
30106632-0	ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA AÑO: 2012	CIR. 33	\$ 48.670.000	43.952.351	FECHA INICIO 05-01-2012	RECEPCIONADO: 10-01-2012	LICITADO: SECPLAC SR JOSE COFRE EMPRESA: DERCOMAQ S.A
31116160-0	ADQUISICION CAMION ALJIBE	CIR. 33	\$52.955.000	\$52.300.500	FECHA INICIO 07-12-2011	RECEPCIONADO 08-03-2012	LICITADO: SECPLAC SR. JOSE COFRE EMPRESA: BERTONATTI
LISTADO DE PROYECTO FRIL AÑO 2012							
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
30113680-0	CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, POBLACIÓN MERCEDES SAN MARTIN. SAN ROSENDO AÑO: 2012	FRIL	\$16.665.750	\$12.632.710	01-06-2012	30-08-2012  EJECUTADO CON FICHA DE CIERRE PROYECTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA: SECPLAC SR. JOSE COFRE
30122977-0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 10 PLZAS ACTIVAS. SAN ROSENDO - AÑO 2012	FRIL	\$49.562.000	APROBADO Y FINANCIADO POR LICITAR			
31122945-0	MEJORAMIENTO ACCESO Y PATIO MULTUISO, ESCUELA G- 1139 LOS CALLEJONES SAN ROSENDO - AÑO 2012	FRIL	\$16.044.000	APROBADO Y FINANCIADO			
LISTADO DE PROYECTO FRIL AÑO 2012 - POSTULADOS							
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
30115500-0	REPARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL. SAN ROSENDO AÑO:2012		\$48.070.000	POSTULADO			
30109242-0	REPOSICIÓN CIERRO PERIMETRAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SAN ROSENDO AÑO: 2012		\$10.142.000	POSTULADO			
30109240-0	REPOSICIÓN ESTACIONAMIENTO Y BODEGA MUNICIPAL. SAN ROSENDO AÑO: 2012		\$29.921.000	POSTULADO			
LISTADO DE PROYECTO PMB AÑO 2012 A 2013							
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	FONDOS	MONTOS APROBADOS	MONTOS REAL GASTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE DE CONTRATISTA
	ACCIONES CONCURRENTES ASISTENCIA TÉCNICA, SAN ROSENDO AÑO 2012	PMB	\$ 50.400.000	APROBADO EN ESPERA DE FINANCIA- MIENTO			